

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน	80,000		-	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีในชุมชน	15,000		-	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	75,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
4	โครงการครอบครัวอบอุ่น	15,000		-	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
5	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในตำบลลุงเขว้า	60,000		-	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
6	โครงการ " เราคือลุงเขว้า เราคือทีม" (WE ARE TEAMWORK)	10,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
7	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000		-	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
8	โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	12,000		-	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
9	ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	60,000		-	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
10	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต	15,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
11	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,171,600	2,431,800	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
12	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,152,000	465,800	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
13	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	11,000	ดำเนินการแล้ว	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
14	เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินในการบรรเทาสาธารณภัย	400,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
	รวม 14 โครงการ	8,125,600	2,908,600				

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า	130,000	129,500	ดำเนินการแล้ว	-	กองช่าง	
2	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า	122,000	122,000	ดำเนินการแล้ว	-	กองช่าง	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยขุนจิตพัฒนาซอย 1)	585,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัคคี25)	1,087,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 (ซอยสามัคคี25)	103,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 (ซอยหน้าวัดลุงเขว้า)	336,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 (ซอยนายทวย)	585,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
8	ก่อสร้างถนนรหินคลุกบ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยตะวันตกวัดลุงเขว้า)	150,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
9	ก่อสร้างถนนรหินคลุกบ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 (ซอยชมทุ่ง)	70,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
	รวม 9 โครงการ	3,168,000	251,500				

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ	10,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองการศึกษา	
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองการศึกษา	
3	โครงการหนุนน่วยเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่น	6,500	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองการศึกษา	
4	โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองการศึกษา	
5	โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา	5,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองการศึกษา	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	544,900	192,860	ดำเนินการแล้ว	-	กองการศึกษา	
7	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลุงเขว้า	1,016,000	514,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	กองการศึกษา	
8	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจาน	140,000	70,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	กองการศึกษา	
9	ค่าอาหารเสริม (นม)	695,700	329,415.24	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	กองการศึกษา	
	รวม 9 โครงการ	2,463,100	1,106,275.24				

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	90,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
3	โครงการขยะสร้างค่า เพื่อพัฒนาชุมชน	10,000		ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
4	โครงการให้ความรู้และพัฒนาเด็กวัยรุ่น	30,000		ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
5	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	180,000		ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
6	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชเจ้าบรมโกศ	46,500		อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
7	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	83,500	79,938	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
	รวม 7 โครงการ	460,000	79,938.00				

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2564	200,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
2	โครงการประชุมผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ในพื้นที่ตำบลลุงเขว้า	20,000	6,950	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
3	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล	15,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
5	โครงการประเมินผลความพึงพอใจ ผู้รับบริการ	20,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
6	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	100,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
7	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	300,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
8	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท.	20,000	20,000	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
9	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	10,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
10	โครงการวันท้องถิ่นไทย	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
11	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
12	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	25,000	900	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
13	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	65,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
	รวม 13 โครงการ	865,000	27,850.00				

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน

ตามแผนดำเนินงานที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกาย สบายชีวี "	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองการศึกษา	
2	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกันแข่งขันหรือนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน	60,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองการศึกษา	
3	โครงการแข่งขันกีฬา	140,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองการศึกษา	
4	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	15,000	15,000	ดำเนินการแล้ว	-	กองการศึกษา	
5	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองการศึกษา	
6	โครงการร้อยดวงใจ ใส่ดวงธรรม	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองการศึกษา	
	รวม 6 โครงการ	275,000	15,000.00				

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ	15,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
2	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	20,000	9,000	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	15,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
	รวม 3 โครงการ	50,000	9,000.00				

สรุป

โครงการทั้งหมด	รวม ๕๘ โครงการ	
โครงการที่ดำเนินการแล้ว	๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๒๐.๖๘
โครงการที่อยู่ดำเนินการแล้ว	๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๔๔.๘๒
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๓๔.๕๘